



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... ผง. วศ. โทร. ๗๐๕๒ โทรสาร ๗๐๕๐ (นิชภา)

ที่ ..... วท ๐๓๐๑.๕/๑๘๘๓

วันที่ ..... ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ..... การรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (ผลงานรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗)

เรียน ..... อวศ. ผ่าน รอง อวศ. (สุมาลี)

### เรื่องเดิม

ตามที่ วท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ภายในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยการรายงานผลงานรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

### การดำเนินการต่อมา

ผง. สล. ได้ประสานสำนัก/โครงการ/ศูนย์ และผู้ที่รับผิดชอบเพื่อลงข้อมูลในระบบ S-Curve ของ วศ. (<http://scurve.dss.go.th>) เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. โครงการส่วนใหญ่เริ่มมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน จึงสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผน โดยผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนใหญ่มีระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ยกเว้นโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการที่ ๑ โครงการทดสอบสินค้า OTOP มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๒๖.๗๕ เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาและยังมีปัญหาในการตรวจรับงาน ทำให้การใช้จ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผน

๑.๒ โครงการที่ ๖ โครงการบริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๕๖.๐๑

๑.๓ โครงการที่ ๘ โครงการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง มีผลการดำเนินงานโครงการร้อยละ ๓๘.๗๘ เนื่องจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของโครงการย่อยยังคงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

(๑) โครงการศูนย์วิเคราะห์ห้องประกอบรสชาติอาหารไทย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง (ปรับลดจำนวนห้องปฏิบัติการ) จึงต้องปรับรายละเอียดของแผนงาน และต้องประกาศจัดจ้างใหม่

(๒) โครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สำนักงบประมาณ ได้ส่งหนังสือที่ นร ๐๗๑๐/๑๒๗๗๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ วศ. ดำเนินการในรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และทาง พต.สล. ได้แจ้งตอบ สป.วท. ดังบันทึกที่ วท ๐๓๐๑/๔๘๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขออนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ สูง ๒ ชั้น ๑ หลัง โดยขอขยายเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๘ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จึงทำให้แผนงานและแผนเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

/(๓) โครงการปรับปรุง.....



ค่านิยม วศ.  
(I am DSS)

๑. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity)  
๔. กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)

๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)  
๕. สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)

๓. ใส่ใจต่องาน (Mindfulness)  
๖. พัฒนาตนเอง (Self-development)




(๓) โครงการปรับปรุงอาคารตัว ลพานุกรม เนื่องจากระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ มีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองเป็นอุปสรรคกับการดำเนินงานของผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตาม ผง.สส. ได้รับแจ้งจากผู้เกี่ยวข้องว่า ผู้รับจ้างจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานแบบ S-curve ของแต่ละโครงการ ตามเอกสารแนบ

#### ข้อเสนอ


๑. เพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ของ วศ. ทั้ง ๙ โครงการ ดังเอกสารแนบ
๒. เพื่อโปรดอนุญาตให้
  - ๒.๑ ผง.สส. ดำเนินการลงข้อมูลโครงการที่ ๑-๘ ในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>)
  - ๒.๒ ผง.สส. แจ้งผลการดำเนินงานด้านงบเจรจาธุรกิจ (โครงการที่ ๙) ให้ สป.วท. ทราบ เนื่องจาก สป.วท. เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ในส่วนของงบเจรจาธุรกิจ จะขอบคุณยิ่ง



(นางอุมาพร สุขม่วง)

ลสส. 13 ธ.ค. 57

#### อนุญาต

 16 ธ.ค. 57

(นางสุมาลี ทังพิทยกุล)

รองอวศ. ๖๗-0๓๐๔.