



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผง. วศ. โทร. ๗๐๕๒ โทรสาร ๗๐๕๐ (นิชาภา)

ที่ วท ๐๓๐๑.๕ / ๑๕๕๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (ผลงานรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗)

๑

เรียน อวศ. ผ่าน รอง อวศ. (สุมาลี) *1 นพช 57*

## เรื่องเดิม

ตามที่ วท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ลงในระบบของ วท. (<http://project.most.go.th>) ภายในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยการรายงานผลงานรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๗ จะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น

## การดำเนินการต่อมา

ผง. สล. ได้ประสานสำนัก/โครงการ/ศูนย์ และผู้รับผิดชอบเพื่อลงข้อมูลในระบบ S-Curve ของ วศ. ([www.scurve.dss.go.th](http://www.scurve.dss.go.th)) เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. โครงการส่วนใหญ่เริ่มมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การเมืองเริ่มคลายความตึงเครียดทำให้สถานที่ราชการสามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงสามารถใช้จ่ายเงินได้ตามแผน โดยผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน ส่วนใหญ่มีระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ยกเว้นโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการที่ ๑ โครงการทดสอบสินค้า OTOP มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๒๕ เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นงบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาและยังมีปัญหาในการตรวจรับงาน ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน

๑.๒ โครงการที่ ๔ โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลการใช้จ่ายจริงร้อยละ ๕๗.๖๓ เนื่องจากอุปสรรคในการปฏิบัติงานช่วงเหตุความไม่สงบทางการเมืองที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้ประสาน นว.ขพ. อากาศแล้ว ได้รับแจ้งว่า จะได้เร่งรัดให้หัวหน้าโครงการวิจัยใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนต่อไป

๑.๓ โครงการที่ ๘ โครงการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยมีผลการดำเนินงานโครงการร้อยละ ๔๕.๑๕ เนื่องจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานของโครงการย่อยทั้ง ๓ โครงการ ดังนี้


(๑) โครงการศูนย์วิเคราะห์ห้องประกอบรสชาติอาหารไทย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง (ปรับลดจำนวนห้องปฏิบัติการ) จึงต้องปรับรายละเอียดของแผนงาน และต้องประกาศจัดจ้างใหม่

(๒) โครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการเซรามิกและโรงงานต้นแบบ อยู่ระหว่างการเสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณาราคากลาง (เสนอเมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗)

(๓) โครงการปรับปรุงอาคารตัว ลพนาุกรม เนื่องจากระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ มีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองเป็นอุปสรรคกับการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ผง. ได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องแล้วโดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

/ข้อเสนอ..



คำนิยาม วศ. (I am DSS)	๑. ทัศนคติและทัศนคติ (Integrity)	๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)	๓. ใส่ใจในงาน (Mindfulness)
	๔. กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)	๕. สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)	๖. พัฒนาตนเอง (Self-development)



ข้อเสนอ

๑. เพื่อโปรดพิจารณา ผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ของ วม. ทั้ง ๘ โครงการ ดังเอกสารแนบ หากเห็นชอบ ผง.สส. จะดำเนินการลงข้อมูลในระบบของ วม. (<http://project.most.go.th>) ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง
๒. เพื่อโปรดอนุญาต ให้ ผง.สส. แจ้งผลการดำเนินงานด้านงบเจรจาธุรกิจ (โครงการที่ ๘) ให้ สป.วม. ทราบ เนื่องจาก สป.วม. เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานแบบ S-Curve ในส่วนของ งบเจรจาธุรกิจ

๑

เห็นชอบ  
อนุญาต

วพ

๑๑ พ.ค. ๕๗

นางสาวเสาวณี มุสิกแดง

รอง

อ.อมพร

(นางอุมพร สุขม่วง)

ลสส. 15 พ.ค. 57



คำนิยม วม.  
(I am DSS)

๑. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity)  
๔. กล้าตัดสินใจ (Decisiveness)

๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)  
๕. ได้รับความพึงพอใจ (Satisfaction)

๓. ใส่ใจต่องาน (Mindfulness)  
๖. พัฒนาตนเอง (Self-development)